

Id	Mod da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Tri 3/2022 Jul Ago Set Tri 4/2022 Out Nov Dez Tri 1/2023 Jan					
						Gantt Chart					
0		<b>PLANEJAMENTO - FUNDAÇÃO FLORESTAL</b>	<b>150,88 dias</b>	<b>Seg 01/08/22</b>	<b>Ter 20/12/22</b>	[Gantt bar for 01/08 to 20/12/22]					
1		<b>SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRF – ESCRITÓRIO SEDE DA FUNDAÇÃO FLORESTAL</b>	<b>150,88 dias</b>	<b>Seg 01/08/22</b>	<b>Ter 20/12/22</b>	[Gantt bar for 01/08 to 20/12/22]					
2		Ordem de inicio	0 dias	Seg 01/08/22	Seg 01/08/22	[Gantt bar for 01/08 to 01/08/22]					
3		Placa de identificação para obra	7 dias	Sex 05/08/22	Qui 11/08/22	[Gantt bar for 05/08 to 11/08/22]					
4		<b>Projetos</b>	<b>22,22 dias</b>	<b>Qua 03/08/22</b>	<b>Qua 24/08/22</b>	[Gantt bar for 03/08 to 24/08/22]					
5		Projeto executivo de climatização em formato A0	15 dias	Qui 04/08/22	Qua 24/08/22	[Gantt bar for 04/08 to 24/08/22]					
6		Projeto executivo de instalação elétrica	15 dias	Qua 03/08/22	Qua 17/08/22	[Gantt bar for 03/08 to 17/08/22]					
7		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</b>	<b>78,29 dias</b>	<b>Qui 25/08/22</b>	<b>Seg 07/11/22</b>	[Gantt bar for 25/08 to 07/11/22]					
8		Equipamentos para sistema VRF de ar condicionado	53 dias	Qui 25/08/22	Seg 07/11/22	[Gantt bar for 25/08 to 07/11/22]					
9		<b>SISTEMA VRF - 1° ANDAR</b>	<b>127,88 dias</b>	<b>Dom 07/08/22</b>	<b>Seg 05/12/22</b>	[Gantt bar for 07/08 to 05/12/22]					
10		Remoção de equipamentos existentes e rede dutada em chapa zincada	10 dias	Dom 07/08/22	Qua 17/08/22	[Gantt bar for 07/08 to 17/08/22]					
11		Execução de rede frigorígena	30 dias	Ter 06/09/22	Ter 04/10/22	[Gantt bar for 06/09 to 04/10/22]					
12		Fixação de CASSETE tipo VRF	7 dias	Qua 09/11/22	Qua 16/11/22	[Gantt bar for 09/11 to 16/11/22]					
13		Instalação de Condensadora tipo VRF	3 dias	Qui 17/11/22	Dom 20/11/22	[Gantt bar for 17/11 to 20/11/22]					
14		Rede de treno	7 dias	Qui 17/11/22	Qui 24/11/22	[Gantt bar for 17/11 to 24/11/22]					
15		Ligação de equipamentos a rede Frigorígena	7 dias	Dom 20/11/22	Sáb 26/11/22	[Gantt bar for 20/11 to 26/11/22]					
16		Instalação de Rede Dutada para o Sistema de Exaustão	14 dias	Ter 13/09/22	Seg 26/09/22	[Gantt bar for 13/09 to 26/09/22]					
17		Instalação de equipamentos de exaustão	3 dias	Dom 13/11/22	Qua 16/11/22	[Gantt bar for 13/11 to 16/11/22]					
18		<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>	<b>50 dias</b>	<b>Qua 31/08/22</b>	<b>Dom 16/10/22</b>	[Gantt bar for 31/08 to 16/10/22]					
19		Execução de Infraestrutura - Eletrocalha galvanizada	7 dias	Qua 31/08/22	Ter 06/09/22	[Gantt bar for 31/08 to 06/09/22]					
20		Passagem de cabos e instalação de tomadas e interruptores	4 dias	Ter 13/09/22	Sex 16/09/22	[Gantt bar for 13/09 to 16/09/22]					
21		Instalação de quadro de distribuição	2 dias	Sex 14/10/22	Dom 16/10/22	[Gantt bar for 14/10 to 16/10/22]					
22		<b>ACABAMENTO</b>	<b>9 dias</b>	<b>Sáb 26/11/22</b>	<b>Seg 05/12/22</b>	[Gantt bar for 26/11 to 05/12/22]					
26		<b>SISTEMA VRF - 4° ANDAR</b>	<b>124,88 dias</b>	<b>Qua 17/08/22</b>	<b>Dom 11/12/22</b>	[Gantt bar for 17/08 to 11/12/22]					
27		Remoção de equipamentos existentes e rede dutada em chapa zincada	10 dias	Qua 17/08/22	Qui 25/08/22	[Gantt bar for 17/08 to 25/08/22]					
28		Execução de rede frigorígena	30 dias	Qui 06/10/22	Qui 03/11/22	[Gantt bar for 06/10 to 03/11/22]					
29		Fixação de CASSETE tipo VRF	7 dias	Dom 20/11/22	Sáb 26/11/22	[Gantt bar for 20/11 to 26/11/22]					
30		Instalação de Condensadora tipo VRF	2 dias	Sáb 26/11/22	Seg 28/11/22	[Gantt bar for 26/11 to 28/11/22]					
31		Rede de treno	7 dias	Sáb 26/11/22	Sáb 03/12/22	[Gantt bar for 26/11 to 03/12/22]					
32		Ligação de equipamentos a rede Frigorígena	5 dias	Seg 28/11/22	Sáb 03/12/22	[Gantt bar for 28/11 to 03/12/22]					
33		Instalação de Rede Dutada para o Sistema de Exaustão	10 dias	Qua 28/09/22	Sex 07/10/22	[Gantt bar for 28/09 to 07/10/22]					
34		Instalação de equipamentos de exaustão	3 dias	Seg 07/11/22	Qua 09/11/22	[Gantt bar for 07/11 to 09/11/22]					
35		<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>	<b>34 dias</b>	<b>Sex 16/09/22</b>	<b>Ter 18/10/22</b>	[Gantt bar for 16/09 to 18/10/22]					
36		Execução de Infraestrutura - Eletrocalha galvanizada	7 dias	Sex 16/09/22	Qui 22/09/22	[Gantt bar for 16/09 to 22/09/22]					
37		Passagem de cabos e instalação de tomadas e interruptores	4 dias	Qui 22/09/22	Ter 27/09/22	[Gantt bar for 22/09 to 27/09/22]					

Projeto: PLANEJAMENTO - FUN  
Data: Sex 03/06/22

Tarefa		Tarefa Inativa		Acúmulo de Resumo Manual		Marco externo		Marco de Linha de Base	
Divisão		Marco Inativo		Resumo Manual		Data limite		Resumo da Linha de Base	
Marco		Resumo Inativo		Somente início		Crítica		Andamento	
Resumo		Tarefa Manual		Somente término		Divisão crítica		Progresso manual	
Resumo do projeto		Somente duração		Tarefas externas		Linha de Base			

Id	Mod da Tare	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Tri 3/2022 Jul Ago Set Out Nov Dez Tri 4/2022 Tri 1/2023 Jan											
						[Gantt Chart Area]											
38		Instalação de quadro de distribuição	2 dias	Dom 16/10/22	Ter 18/10/22												
39		<b>ACABAMENTO</b>	<b>9 dias</b>	<b>Sáb 03/12/22</b>	<b>Dom 11/12/22</b>												
40		Execução de forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso, no entorno das evaporadoras.	5 dias	Sáb 03/12/22	Qua 07/12/22												
41		Massa corrida a base de PVA	2 dias	Qua 07/12/22	Sex 09/12/22												
42		Tinta látex em massa, inclusive preparo	2 dias	Sex 09/12/22	Dom 11/12/22												
43		<b>STARTUP</b>	<b>7 dias</b>	<b>Dom 11/12/22</b>	<b>Dom 18/12/22</b>												
44		Comissionamento e startup do sistema	7 dias	Dom 11/12/22	Dom 18/12/22												
45		<b>TERMINO DA OBRA</b>	<b>2 dias</b>	<b>Dom 18/12/22</b>	<b>Ter 20/12/22</b>												
46		DESMOBILIZAÇÃO	2 dias	Dom 18/12/22	Ter 20/12/22												
47		TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO	0 dias	Ter 20/12/22	Ter 20/12/22	20/12											

Projeto: PLANEJAMENTO - FUN Data: Sex 03/06/22	Tarefa		Tarefa Inativa		Acúmulo de Resumo Manual		Marco externo		Marco de Linha de Base	
	Divisão		Marco Inativo		Resumo Manual		Data limite		Resumo da Linha de Base	
	Marco		Resumo Inativo		Somente início		Crítica		Andamento	
	Resumo		Tarefa Manual		Somente término		Divisão crítica		Progresso manual	
	Resumo do projeto		Somente duração		Tarefas externas		Linha de Base			