

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:		B.D.I.	Encargos	Bancos												
RECUPERAÇÃO			Não Desonerado:	SINAPI - 07/2023 - São Paulo; SICRO3 - 07/2023 - São Paulo; ORSE - 06/2023 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará;												
ESTRUTURAL DO		25,0%	Horista: 117,37%	SETOP - 05/2023 - Minas Gerais; SIURB - 07/2023 - São Paulo; SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo; SUDECAP -												
CASARÃO NA FEENA			Mensalista:	06/2023 - Minas Gerais;												
			73,31%	CPOS - 06/2023 - São Paulo; FDE - 07/2023 - São Paulo; AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul; AGETOP												
				CIVIL - 06/2023 - Goiás;												
Itens e Descrições	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	Subtotal	Adm 8,83%	BDI 25%	Total em R\$ e %
1 Serviços Preliminares	44%	5%	4%	9%	9%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	97.639	8.622	26.565	132.826 7%
2 Fundações	4%	5%	5%	19%	20%	27%	19%						251.857	22.239	68.524	342.620 17%
3 Superestrutura		25%	25%	25%	25%								226.050	19.960	61.503	307.513 15%
4 Cobertura	1%						21%	21%	21%	20%	8%	8%	382.576	33.781	104.089	520.447 26%
5 Pisos Internos								30%	37%	15%	11%	8%	297.066	26.231	80.824	404.122 20%
6 Área Externa	2%								15%	22%	41%	21%	163.445	14.432	44.469	222.346 11%
7 Limpeza/Desmobilização	4%	4%	4%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	28%	55.390	4.891	15.070	75.352 4%
Execução Física	4%	5%	5%	8%	8%	5%	9%	12%	15%	11%	9%	7%				
Execução Financeira	85.470	104.544	103.951	159.934	161.945	103.103	184.661	239.749	301.163	224.653	188.652	147.399	1.474.023	130.156	401.045	2.005.224 100%