

Quadro VIII – Construção de Cochos d'água

Ação: Construção de cochos d'água para bebedouros de bovinos.

ETAPA(s), mês(es) de início e de término da ação: com a construção de 05 cochos no 1º, 2º e 3º mês da 1ª Etapa do 1º ano e construção de 02 cochos no 6º e 7º mês da segunda Etapa do 1º ano.

Foto ilustrativa como exemplo



Especificações: Construção de 07 cochos d'água em alvenaria com capacidade de aproximadamente 250 litros em locais estratégicos.

Resultados esperados: Permitir que os animais tenham acesso a água evitando danos às APPs dos cursos d'água.

Quadro IX – Instalação de Fossas Sépticas

Ação: Instalação de Fossas Sépticas (biodigestor) fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), 100% impermeável nas casas da propriedade.

ETAPA(s), mês(es) de início e de término da ação: Será instalada 01 unidade no 1º mês da 1ª Etapa do 1º ano, e serão instaladas outras 03 unidades no 3º, 6º e 9º mês do 2º ano do Plano de Ação, totalizando 04 unidades



Especificações: Tratamento de efluentes sanitários, evitando a contaminação do solo e lençol freático.

Resultados esperados: Forma eficiente do tratamento do esgoto doméstico sem poluir o meio ambiente.

Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

Quadro X – Recuperação de Áreas de Preservação Permanente "APP"

Ação: Isolamento de Áreas de Preservação Permanente "APP"
ETAPA(s), mês(es) de início e de término da ação: Reforma de aproximadamente 5.000 metros de cerca, que isola a APP do rio Entupido e um afluente do mesmo na fazenda Sta. Rita de Cássia com início no 1º, 2º e termino no 3º mês da 1ª Etapa do 1º ano. Será construída mais 400m de cerca no pastinho do embarcador, 626m de cerca no brejo da sede até o rio Entupido, mais 103m de cerca no pasto da Pedra e 93m de cerca no pasto da Onça, totalizando 1.222 metros de cerca na fazenda Sta. Rita, e também serão construídas na fazenda Serrinha 4.000m de cerca no rio Serrinha, 263m em um afluente do mesmo, mais 218m em afluente no pasto Sede, mais 167m no afluente do pasto Campo Grande, totalizando 5.652 metros de cerca; Com início no 1º mês do 2º ano e termino no 5º ano, com estimativa de construção de 1.400m por ano; Nestas áreas de APPs que serão cercadas totalizam 63,69 ha e 11 nascentes.
Área de abrangência (hectare) – insira um croqui, se desejar:
Especificações: Cercas construídas com mourões de eucalipto tratado e arame farpado.
Resultados esperados: O isolamento do acesso do gado irá propiciar condições para a recuperação da mata ciliar e evitar a contaminação da água com dejetos dos animais.

Quadro XI – Isolamento de Áreas de RPPNs

Ação: Isolamento de Áreas de RPPNs
ETAPA(s), mês(es) de início e de término da ação: Construção de 1.200 metros de cerca, que isola as RPPNs das áreas de pastagens, com início no 2º mês da 2ª Etapa do 1º ano e finalizando no 9º mês da 2ª etapa do 1º ano.
Área de abrangência (hectare) – insira um croqui, se desejar:
Especificações: Cercas construídas com mourões de eucalipto tratado e arame farpado e Liso
Resultados esperados: Evitar a entrada de bovinos nas RPPNs.

ed.

Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

CRONOGRAMA

Para cada ETAPA do cronograma, assinalar o mês ou meses em que cada ação será executada.

1º ANO - 2016	1ª ETAPA (3 MESES)			2ª ETAPA (9 MESES)								
AÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS
Abertura e manutenção de aceiro.	X	X	X	X	X							
Controle de superpopulações de espécies dominantes.												
Controle ou erradicação das espécies exóticas invasoras.												
Formação e manutenção de equipe treinada e equipada para combate ao fogo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Isolamento e manutenção do cercamento da RPPN.					X	X	X	X	X	X	X	X
Isolamento e manutenção do cercamento de APPs	X	X	X									
Recuperação de erosão no entorno da RPPN, na propriedade.												
Recuperação de Áreas Degradadas (que não seja erosão).												
Sinalização sobre danos causados por de animais domésticos.		X			X							
Sinalização contra caça.		X			X							
Sinalização contra a extração vegetal.		X			X							
Sinalização contra o fogo.		X			X							
Vigilância da RPPN.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reforma de alojamento e refeitório												
Construção de cochos d'água para bebedouros de bovinos	X	X	X						X	X		
Instalação de Fossas sépticas (biodigestor) nas casas da propriedade	X											

Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

2º ANO – 2ª ETAPA (12 MESES)												
Ações	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
Abertura e manutenção de aceiro.					X	X	X					
Controle de superpopulações de espécies dominantes.												
Controle ou erradicação das espécies exóticas invasoras.												
Formação e manutenção de equipe treinada e equipada para combate ao fogo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Isolamento e manutenção do cercamento da RPPN.												
Isolamento e manutenção do cercamento de APPs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Recuperação de erosão no entorno da RPPN, na propriedade.												
Recuperação de Áreas Degradadas (que não seja erosão).												
Sinalização sobre danos causados por de animais domésticos.		X										
Sinalização contra caça.		X										
Sinalização contra a extração vegetal.		X										
Sinalização contra o fogo.		X										
Vigilância da RPPN.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reforma de alojamento e refeitório			X	X	X							
Construção de cochos d'água para bebedouros de bovinos												
Instalação de Fossas sépticas (biodigestor) nas casas da propriedade			X			X			X			

Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

3º ANO – 3ª ETAPA (12 MESES)												
Ações	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
Abertura e manutenção de aceiro.					X	X	X					
Controle de superpopulações de espécies dominantes.												
Controle ou erradicação das espécies exóticas invasoras.												
Formação e manutenção de equipe treinada e equipada para combate ao fogo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Isolamento e manutenção do cercamento da RPPN.												
Isolamento e manutenção do cercamento de APPs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Recuperação de erosão no entorno da RPPN, na propriedade.												
Recuperação de Áreas Degradadas (que não seja erosão).												
Sinalização sobre danos causados por de animais domésticos.		X										
Sinalização contra caça.		X										
Sinalização contra a extração vegetal.		X										
Sinalização contra o fogo.		X										
Vigilância da RPPN.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reforma de alojamento e refeitório												
Construção de cochos d'água para bebedouros de bovinos												
Instalação de Fossas sépticas (biodigestor) nas casas da propriedade												

Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação


4º ANO – 4ª ETAPA (12 MESES)												
Ações	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
Abertura e manutenção de aceiro.					X	X	X					
Controle de superpopulações de espécies dominantes.												
Controle ou erradicação das espécies exóticas invasoras.												
Formação e manutenção de equipe treinada e equipada para combate ao fogo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Isolamento e manutenção do cercamento da RPPN.												
Isolamento e manutenção do cercamento de APPs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Recuperação de erosão no entorno da RPPN, na propriedade.												
Recuperação de Áreas Degradadas (que não seja erosão).												
Sinalização sobre danos causados por de animais domésticos.		X										
Sinalização contra caça.		X										
Sinalização contra a extração vegetal.		X										
Sinalização contra o fogo.		X										
Vigilância da RPPN.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reforma de alojamento e refeitório												
Construção de cochos d'água para bebedouros de bovinos												
Instalação de Fossas sépticas (biodigestor) nas casas da propriedade												

Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

5º ANO – 5ª ETAPA (12 MESES)													
Ações	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
Abertura e manutenção de aceiro.					X	X	X						
Controle de superpopulações de espécies dominantes.													
Controle ou erradicação das espécies exóticas invasoras.													
Formação e manutenção de equipe treinada e equipada para combate ao fogo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Isolamento e manutenção do cercamento da RPPN.													
Isolamento e manutenção do cercamento de APPs	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Recuperação de erosão no entorno da RPPN, na propriedade.													
Recuperação de Áreas Degradadas (que não seja erosão).													
Sinalização sobre danos causados por de animais domésticos.		X											
Sinalização contra caça.		X											
Sinalização contra a extração vegetal.		X											
Sinalização contra o fogo.		X											
Vigilância da RPPN.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Reforma de alojamento e refeitório													
Construção de cochos d'água para bebedouros de bovinos													
Instalação de Fossas sépticas (biodigestor) nas casas da propriedade													

Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

Queluz, 26 de abril de 2016.



Assinatura responsável técnico pelo Plano
Carlos Newton Ribeiro de Carvalho
ART nº 92221220160558201

Estou ciente e de acordo com as informações e ações a serem executadas neste plano.



Assinatura proprietário/representante legal
Edilson Carvalho Reis
RPPN: Serrinha e Santa Rita de Cássia