



Cronograma Físico-Financeiro

Serviços - Execução da Obra	Meses						Custo por Serviços Valor R\$
	01	02	03	04	05	06	
Projeto Executivo	11.607,36	11.607,36					23.214,71
Início de Obra			9.081,72				9.081,72
Demolição / Retirada			5.130,56	1.710,19			6.840,75
Reforço Estrutural				1.500,00			1.500,00
Alvenaria				1.720,95			1.720,95
Corbertura e Forro				13.502,97	27.005,94		40.508,91
Assoalho de Madeira					13.289,40		13.289,40
Revestimentos, Pisos, Soleiras e Tampus					15.299,30		15.299,30
Louças, Metas e Acessórios						9.268,71	9.268,71
Acessibilidade / Execução de Rampa					2.415,07	2.415,07	4.830,14
Portas, Janelas, Ferragens e Vidro					17.083,34		17.083,34
Pintura						25.054,64	25.054,64
Instalações Elétricas					23.656,58		23.656,58
Instalações Hidráulicas e Sanitárias				20.644,81			20.644,81
Sistema de Proteção contra Descargas Elétricas					10.371,35		10.371,35
Limpeza Final da Obra						2.310,84	2.310,84
Desembolso Mensal	11.607,36	11.607,36	14.212,28	39.078,92	109.120,98	39.049,26	201.461,44
BDI	2.321,47	2.321,47	5.684,91	15.631,57	43.648,39	15.619,70	80.584,57
Desembolso Mensal + BDI	13.928,83	13.928,83	19.897,19	54.710,48	152.769,37	54.668,97	282.046,01
TOTAL COM PROJETO EXECUTIVO							309.903,66