

RODOANEL MÁRIO COVAS TRECHO NORTE

Rodoanel Mario Covas



LICENÇA PRÉVIA – LP No. 2009 de 12/07/2011 LICENÇAS DE INSTALAÇÃO

Trechos da Prioridade 1 - LI No. 2.167, de 04/02/2013

Trechos das Prioridades 2 e 3 - LI 2.209, 28/06/2013



Início das Obras: Março/2013 - 6 lotes de obras

Situação atual: 85 % dos serviços executados

PBA – Projeto Básico Ambiental



27 Programas, incluindo:

- ações compensatórias e medidas de controle
- condicionantes das licenças
- **46** assuntos / temas distintos

Foco nas ações preventivas


Abrange todos os aspectos do empreendimento







Estruturação do SGA do Empreendimento



Gestão Ambiental dos Projetos Executivos







Redução dos impactos ambientais



Supervisão Ambiental









INSTRUMENTOS

- •Equipe de supervisão permanente nas frentes de obra
- •Vistoria periódica em Pontos de Controle
- •Registro de Ações Corretivas e Não Conformidades
- Índice de Desempenho Ambiental
- •Certificado de Conformidade Ambiental (CCA)
- Vinculação da liberação das medições

Controle Ambiental das Obras



Instalação de Medidas de Contenção de Sedimentos, como Revestimento com Manta Geotêxtil, Cacimbas e Leiras.







Controle Ambiental das Obras



Réguas de Controle de Assoreamento

- 21 Réguas graduadas (assoreamento)
- Verificação sistemática pela supervisão ambiental






Supervisão Ambiental



MANEJO DE NÃO CONFORMIDADES




- 46,99% Subprograma de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento
- 38,55% Controle de Poluição, Organização e Limpeza
- 6,02% Medidas de Sinalização de Obras
- 4,82% Subprograma de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento
- 3,61% Subprograma de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento

Monitoramento da Qualidade da Água





- Monitoramento mensal da qualidade da água
- 38 pontos ativos
- Monitoramento de águas subterrâneas 11 poços monitorados
- Parâmetros para determinar o IQA
- Nenhuma alteração relacionada ao empreendimento









Monitoramento de Material Particulado

- Acessos
- Caminhos de serviço
- Frentes de obras

- Unidades industriais
- Equipamentos urbanos
- Fumaça preta em veículos e equipamentos

Adoção de Medidas Mitigadoras





Monitoramento de Ruído e Vibração





- Laudos de avaliação dos níveis de vibração e pressão sonora nas atividades de desmonte de rocha
- Monitoramento mensal em **58 pontos**





Mitigação de Ruídos



Instalação de Barreiras Acústicas



túneis para atenuação de ruído












Arqueologia e Patrimônio Histórico



- Prospecção
- Resgate arqueológico
- Monitoramento
- Educação Patrimonial







Conservação da Flora



- Levantamento Florístico
- Resgate e Realocação da Flora
- Monitoramento Florestal
- Parceria com o Instituto de Botânica







Levantamento Florístico



Coletas de amostras e observações de campo

816 Espécies identificadas

Principais resultados obtidos:

- Espécies ameaçadas
- Espécies endêmicas
- Espécies raras











Resgate de Flora



RESGATE	DOAÇÃO	REALOCAÇÃO
51.396	24.678	19.053









Viveiros de Espera







Resgate e solturas de animais silvestres




















Registro de armadilhas



Cercamento provisório

2.600 animais resgatados



Coruja buraqueira - Atthene cunicularia



Teiú - Tupinambis merianae



Captura de capivara - Hydrochoerus hydrochaeris 21







Monitoramento de animais domésticos

- CCZ Centro de Controle de Zoonoses (São Paulo e Guarulhos)
- UIPA União Internacional Protetora dos Animais
- USP Universidade de São Paulo Faculdade de Medicina Veterinária











Monitoramento da Fauna















Travessias de fauna











Compensação Ambiental

- Apoio a Parques e Unidades de Conservação
- 0,5% do investimento
- Depósito de R\$ 24,3 milhões em 28/11/2012 Fundo Especial de Despesa para a Preservação da Biodiversidade e dos Recursos Naturais







Atendimentos aos TCRAs

877 hectares

Compensação pela supressão de vegetação e intervenção em APP

- Plantios compensatórios:
 - 1ª. Etapa 375 ha em fase final de licitação
 - 2ª. Etapa 243 ha, a cargo da Concessionária




















156,30 ha no Parque Estadual da Cantareira



200,70 ha no Parque Estadual Itaberaba, Santa Isabel















Ampliação de áreas protegidas

- Incorporar áreas remanescentes lindeiras aos parques municipais e estaduais próximos das obras do Programa Rodoanel
- 285 ha de áreas florestadas em Área de Proteção de Mananciais









Reassentamento:

- Reposição das moradias
- Recomposição dos meios de vida


Apoio Social e Desenvolvimento Comunitário:

- Promoção da cidadania
- Empoderamento da sociedade civil
- Desenvolvimento social e econômico
- Fortalecimento das políticas públicas

Responsabilidade Social do Construtor:

- Prevenção e mitigação de impactos sociais
- Relacionamento social com as comunidades
- Oportunidades de trabalho





Reassentamento



- Cadastro físico e socioeconômico
- Implantação do Plano de Reassentamento
- Monitoramento da reinserção social da população reassentada







Reassentamento



Unidade Habitacional

Auxílio Aluguel e Auxílio Mudança

Unidade Habitacional Quitada



Indenização

Indenização Benfeitorias ou Apoio a Moradia

Auxílio Mudança



Comércios e Serviços

Auxílio Mudança

Indenização específica para Comércio





Municípios	Famílias Removidas
São Paulo	3.449
Guarulhos e Arujá	904
Total	4.353

Atendimentos		
Unidade Habitacional	Indenização	
São Paulo 1.521	São Paulo 1.930	
Guarulhos/Arujá 432	Guarulhos/Arujá 475	
Total 1.953	Total 2.405	
45%	55%	
	\$	

36

Conjuntos Habitacionais





Freguesia do Ó - A



Perus D



Jaraguá Q




RODOANEL NORTE

Guarulhos E



Clarice Lispector





P1.05 - Programa de Comunicação Social Prévia (PBA)

P2.12 - Programa de Comunicação Social na Construção (PBA)

Programas Sociais





Casamento Comunitário (Canteiro Lote 1 - Taipas - SP)



Jornada da Cidadania (Cabuçu / Guarulhos)



Mini Jornada da Cidadania (Jardim Brasil Novo - SP)



Entrega da Escola Municipal Nazira Abbud Zanardi (Recreio São Jorge / Guarulhos)



Visita de funcionários da Sede da DERSA aos locais das obras

Palestras ecommerce (Guarulhos)



Aplicação do fluxo e registro de atendimento à comunidade pelas construtoras



Casamento Comunitário (Jaraguá / SP)



Feira de Profissões (Jardim Brasil Novo / SP)



Casamento Comunitário (Taipas / SP)



Programas Sociais






700/0
De mão de obra local





- Demografia
- Uso do Solo
- Cobertura Vegetal

- Parceria com a SEADE, EMPLASA e IF
- Metodologia inovadora



- Relatórios previstos:
- Situação inicial: final a fase de construção 2018/2019
- 2º. Ano de operação
- 5º. Ano de operação
- 10º. Ano de operação e
- 20º. Ano de operação



- Relatórios trimestrais à CETESB
- Vistorias regulares
- Acompanhamento do IBAMA









Obrigado



DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A

Marcelo Arreguy Barbosa

Gerente da Divisão de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho

+55 (11) 3702-8264

marcelo.barbosa@dersa.sp.gov.br